



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA - MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA	LOCAL: CORREDOR VERDE	DATA: 10/05/2022
MUNICÍPIO SANTA RITA DE JACUTINGA - MG	DATA BASE: SETOP 03/2022 E SINAPI 03/2022 (NÃO DESONERADO)	BDI: 23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
		1.460,71	1.460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	PAVIMENTAÇÃO	61,40%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	-	-
		495.941,36	99.188,27	99.188,27	99.188,27	49.594,14	49.594,14	49.594,14	24.797,07	24.797,07	-	-
3	PINTURA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	12,57%	0,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%	-	-
		101.520,00	0,00	5.076,00	5.076,00	20.304,00	20.304,00	10.152,00	20.304,00	20.304,00	-	-
4	MOBILIÁRIO URBANO	4,84%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-
		39.108,11	0,00	0,00	0,00	7.821,62	7.821,62	7.821,62	7.821,62	7.821,62	-	-
5	ACESSIBILIDADE	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-
		6.730,72	0,00	0,00	0,00	1.346,14	1.346,14	1.346,14	1.346,14	1.346,14	-	-
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4,29%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	-	-
		34.676,55	0,00	0,00	0,00	3.467,66	6.935,31	6.935,31	6.935,31	10.402,97	-	-
7	PAISAGISMO	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	-	-
		46.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,14	9.356,29	14.034,43	18.712,58	-	-
8	MOBILIÁRIO FIXO EM CONCRETO	4,94%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	-	-
		39.935,06	0,00	0,00	0,00	3.993,51	3.993,51	7.987,01	11.980,52	11.980,52	-	-
9	SERRALHERIA	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	35,00%	35,00%	-	-
		7.448,28	0,00	0,00	0,00	744,83	744,83	744,83	2.606,90	2.606,90	-	-

10	CARPINTARIA	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-
		12.391,15	0,00	0,00	0,00	2.478,23	2.478,23	2.478,23	2.478,23	2.478,23	-	-
11	ALVENARIA	2,69%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-
		21.765,10	0,00	0,00	0,00	4.353,02	4.353,02	4.353,02	4.353,02	4.353,02	-	-
	FÍSICO	100,00%	12,46%	12,91%	12,91%	11,65%	12,66%	12,48%	11,97%	12,97%	-	-
	FINANCEIRO	R\$ 807.758,48	R\$ 100.648,98	R\$ 104.264,27	R\$ 104.264,27	R\$ 94.103,14	R\$ 102.248,94	R\$ 100.768,59	R\$ 96.657,24	R\$ 104.803,04	-	-

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga

Alexsandro Landim Nogueira

Prefeito Municipal

Responsável Técnico

Pedro Giovanni Vieira Vidal

Engenheiro Civil

CREA-MG: 59.552/D