



Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

Obra: Reforma praça Dom Cabral

Local: Rua Monsenhor Marciano

Data: Junho/2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Peso	Valor das obras/serviços	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,19%	R\$ 40.759,75	100,00%			
				R\$ 40.759,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DEMOLIÇÃO	3,25%	R\$ 10.047,85	70,00%	30,00%		
				R\$ 7.033,49	R\$ 3.014,35	R\$ -	
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,46%	R\$ 1.436,04	50,00%	50,00%		
				R\$ 718,02	R\$ 718,02	R\$ -	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	9,58%	R\$ 29.605,75	20,00%	60,00%	20,00%	
				R\$ 5.921,15	R\$ 17.763,45	R\$ 5.921,15	R\$ -
5	ESCADA	8,24%	R\$ 25.447,25		50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ 12.723,63	R\$ 12.723,63	R\$ -
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRO, MEC E OUTRAS	20,84%	R\$ 64.395,05		60,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ 38.637,03	R\$ 25.758,02	R\$ -
7	PRAÇA DIVERSOS	29,08%	R\$ 89.848,24		20,00%	40,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ 17.969,65	R\$ 35.939,30	R\$ 35.939,30
8	PINTURAS	3,25%	R\$ 10.036,62		40,00%	60,00%	
				R\$ -	R\$ 4.014,65	R\$ 6.021,97	R\$ -
9	PAISAGISMO	7,71%	R\$ 23.811,08			50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.905,54	R\$ 11.905,54
10	ACESSIBILIDADE	2,65%	R\$ 8.189,18			40,00%	60,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.275,67	R\$ 4.913,51
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,73%	R\$ 5.355,16				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.355,16
Total Simples - OBRA		100,00%	R\$ 308.931,97	R\$ 54.432,41	R\$ 94.840,78	R\$ 101.545,28	R\$ 58.113,51
BDI (26,37%):			R\$ 81.465,36	R\$ 12.519,45	R\$ 21.813,38	R\$ 23.355,41	R\$ 13.366,11
Total Mensal - OBRA				R\$ 66.951,86	R\$ 116.654,16	R\$ 124.900,69	R\$ 71.479,61
Total Acumulado - OBRA			R\$ 390.397,33	R\$ 66.951,86	R\$ 183.606,02	R\$ 308.506,71	R\$ 379.986,33

Santa Rita de Jacutinga / MG, 27 de Junho de 2022